

东津院区污水站临时板房项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

东津院区污水站临时板房项目 工程

招标工程量清单

招标人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



编制人: _____
(造价工程师签字盖专用章)



复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间: _____ 年 月 日

复核时间: _____ 年 月 日

总 说 明

工程名称： 东津院区污水站临时板房项目

第 1 页 共 1 页

编制依据：

- 1、建设单位提供的工程量清单；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 3、根据《湖北省房屋修缮工程消耗量定额及全费用基价表》（厅字[2019]637号）；
- 4、根据《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》（鄂建办[2018]27号）；
- 5、根据《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》（鄂建办[2019]93号）规定，增值税税率为9%；
- 6、人工费调整参照《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》（厅头[2021]2263号）；
- 7、根据《财政部关于停征排污费等行政事业性收费有关事项的通知》（财税〔2018〕4号），取消工程排污费；
- 8、材料价格采用的《襄阳建设工程价格信息》（2023年第八期），部分材料采取市场询价；
- 9、确定工程造价的其他相关资料。


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东津院区污水站临时板房项目

标段：东津院区污水站临时板房项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	暂估价
		整个项目						
1	01B001	集装箱活动板房	1. 成品集装箱活动板房6000mm*3000mm 2. 具体根据需求定制，如医废间 3. 包含制作、安装及运输费等	个	13			
2	010501003001	风机间混凝土基础	1. 名称：风机间混凝土基础 2. 基础尺寸：3000mm*4000mm*350mm 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C30	m ³	4.2			
3	010501003002	加药间混凝土基础	1. 名称：加药间混凝土基础 2. 基础尺寸：3000mm*4000mm*350mm 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C30	m ³	4.2			
4	010501003003	民政冻库混凝土基础	1. 名称：民政冻库混凝土基础 2. 基础尺寸：3000mm*6000mm*350mm 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C30	m ³	6.3			
5	011702001001	基础	1. 风机间、加药间、冻库基础模板	m ²	16.1			
6	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：聚乙烯丙纶复合防水卷材两遍 2. 反边高度：防水卷材上翻500mm	m ²	69			
7	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm、厚水泥砂浆找平	m ²	54			
8	010401014001	砖地沟、明沟	医废间设置排水系统 1、排水沟尺寸：9000mm*200mm*300mm； 2、沟内采用水泥砂浆抹面； 3、上部设置沟盖板； 4、室外设置DN75排水管至格栅池	m	9			
本页小计								



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东津院区污水站临时板房项目

标段：东津院区污水站临时板房项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	01B002	卫生间和淋浴间板房	卫生间和淋浴间板房 1、卫生间和淋浴间非标尺寸板房现场安装； 2、卫生间尺寸与淋浴间之间增加隔断； 3、卫生间尺寸：3000mm*2000mm*2700mm； 4、淋浴间尺寸：3000mm*2000mm*2700mm。	m2	12			
10	011302001001	吊顶天棚	1. 卫生间和淋浴间铝扣板吊顶	m2	12			
11	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：淋浴间通风 2. 淋浴间设置排气扇通风	个	1			
12	01B004	配电房	配电房 1、配电房尺寸：3000mm*2500mm*2700mm； 2、非标尺寸板房现场安装；	m2	7.5			
13	010501003004	配电柜基础	1. 名称：配电柜基础 2. 基础尺寸：1500mm*1200mm*300mm 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C30	m3	0.54			
14	011702001002	基础	1. 配电柜基础模板	m2	1.62			
15	010802001001	金属(塑钢)门	1. 成品标准塑钢门 2. 使用部位：卫生间门	m2	2.1			
16	010802001002	金属(塑钢)门	1. 成品标准塑钢门 2. 使用部位：淋浴间门	m2	2.1			
17	010802001003	金属(塑钢)门	1. 成品标准塑钢门 2. 使用部位：配电房门	m2	2.1			
18	050101007001	清除地被植物	1. 绿化带清除 2. 卫生间、淋浴间、医废间、民政冻库的污水管道预埋在绿化带内	m2	2			
19	011102003001	块料楼地面	1. 卫生间和淋浴间防滑地砖铺贴	m2	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东津院区污水站临时板房项目

标段: 东津院区污水站临时板房项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	010904001002	楼(地)面卷材防水	1. 卫生间和淋浴间铺贴防水卷材 2. 卷材品种、规格、厚度: 聚乙烯丙纶复合防水卷材两遍 3. 反边高度: 卫生间上翻1000mm, 淋浴间上翻1500mm	m ²	37			
21	011101006001	平面砂浆找平层	1. 下沉式卫生间陶粒回填、砂浆找平 2. 500mm厚陶粒混凝土 3. 20mm厚水泥砂浆找平	m ²	6			
22	010507001001	散水、坡道	1. 风机间、医废间、冻库门口设置坡道 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30	m ³	3.2			
23	010804003001	全钢板大门	1. 全钢质西大门 2. 钢质大门尺寸: 4000mm*2990mm, 2000mm*2990mm	m ²	17.94			
24	010804003002	全钢板大门	1. 全钢质南大门 2. 钢质大门尺寸: 4500mm*2990mm	m ²	13.46			
25	031004006001	大便器	1. 卫生间蹲便器, 带水箱 2. 含角阀等配件	组	1			
26	031004003001	洗脸盆	1. 卫生间洗手池和水龙头	组	1			
27	011505010001	镜面玻璃	1. 卫生间镜子	m ²	0.36			
28	031004010001	淋浴器	1. 淋浴间花洒	套	1			
29	031001006002	塑料管	1. 卫生间、淋浴间、医废间、冻库DN110排污管	m	29			
30	010101003001	挖沟槽土方	1. 室外绿化带内卫生间、淋浴间、医废间、冻库预埋排污管开挖 2. 土壤类别: 综合考虑	m ³	16.64			
31	010103001001	回填方	1. 填方材料品种: 素土	m ³	16.39			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东津院区污水站临时板房项目

标段：东津院区污水站临时板房项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
32	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:暂按13km考虑, 结算时据实结算	m3	0.25			
33	011210006001	四周围挡	1. 四周围挡 2. 钢质围挡尺寸: 6000mm*3000mm	m2	18			
34	030404034001	照明开关	1. 名称:开关	个	45			
35	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座	个	36			
36	030408001003	电力电缆	1. 规格:YJV-3*35+1*16mm2	m	106			
37	01B012	电缆保护	1、路面开槽 2、埋设电缆 3、混凝土抹平	m	15			
38	030408001004	电力电缆	1. 使用部位:风机装置迁移 2. 规格:YJV-4*10mm2	m	45			
39	030408001001	电力电缆	1. 规格:4m2电缆线	m	800			
40	030408001002	电力电缆	1. 规格:6m2电缆线	m	200			
41	030411004002	配线	1. 使用部位:在线设备迁移 2. 配线形式:1.5m2电源线	m	600			
42	030408002001	控制电缆	1. 使用部位:在线设备迁移 2. 型号:3*1.5m2信号线	m	600			
43	030408001008	电力电缆	1. 型号:4*4m ² 2. 使用部位:配电柜	m	50			
44	030408001009	电力电缆	1. 型号:4*2.5m ² 2. 使用部位:配电柜	m	50			
45	030411001004	配管	1. 名称:DN63 PVC管道 2. 使用部位:加药装置迁移 3. 弯头10个	m	20			
46	030411001005	配管	1. 名称:DN32 PVC管道 2. 使用部位:加药装置迁移 3. 弯头20个	m	30			
47	030411001006	配管	1. 名称:DN25 PE管道 2. 使用部位:在线设备迁移 3. 弯头20个	m	200			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东津院区污水站临时板房项目

标段：东津院区污水站临时板房项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
48	030408003005	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN25	m	100			
49	030408003006	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN32	m	30			
50	030702001001	碳钢通风管道	1. 使用部位: 风机装置迁移 2. 材质: DN200碳钢管道 3. 4个碳钢管道弯头、接头	m	15			
51	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 暂按13km, 结算时据实结算	m ³	20			
52	030412001001	普通灯具	1. 房间安装吸顶灯	套	16			
53	031001006001	塑料管	1. 板房区给水系统 2. 办公、宿舍等房间设置洗手池给水管道 3. 材质、规格: PPR管DN25 4. 含配管配件等	m	240			
54	031004003002	洗脸盆	1. 办公、宿舍等房间设置洗手池 (含水龙头等)	组	6			
55	01B005	风机设备拆除、转移	1. 风机设备及其管道重量大, 需租赁机械转移	台	1			
56	01B006	加药间设备拆除、转移	1. 加药间设备转迁至活动板房	套	2			
57	01B007	配电柜拆除、转移、安装	1. 两台一级柜转入配电房, 接入电缆	个	2			
58	01B008	消毒液桶转移	1. 消毒液桶转移 2. 容积: 1000L	个	9			
59	01B009	冻库冰棺设备转移	1. 冻库冰棺设备转移 2. 体积和重量大, 需租赁机械转移	台	2			
60	01B010	办公设施转迁	1. 污水处理站办公设施转迁至板房各办公室	工日	10			
61	01B011	宿舍转迁	1. 污水处理站宿舍设施转迁至板房宿舍	工日	12			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东津院区污水站临时板房项目 标段：东津院区污水站临时板房项目 第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 东津院区污水站临时板房项目
 标段: 东津院区污水站临时板房项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	16000.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	4000.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	4000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	1800.00		
合 计				—

注: 材料 (工程设备) 暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东津院区污水站临时板房项目

标段：东津院区污水站临时板房项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量单 位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东津院区污水站临时板房项目

标段：东津院区污水站临时板房项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	卫生间和淋浴间给排水		1200.00			
2	板房区设置排水系统		2800.00			
合 计			4000.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：东津院区污水站临时板房项目

标段：东津院区污水站临时板房项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	单价(元)	合价(元)
1	人工				
1.1					
人工小计					
2	材料				
2.1					
材料小计					
3	施工机具使用费				
3.1					
施工机具使用费小计					
4	费用				
总 计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：东津院区污水站临时板房项目

标段：东津院区污水站临时板房项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	发包人发包专业工程					
1.1						
小计						
2	发包人提供的材料					
2.1						
小计						
合 计		-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。